



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น
เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ เพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบผล
การดำเนินงาน และมีส่วนร่วม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐(๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผย
ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ จึงขอประกาศผลการดำเนินงาน ในรอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔) เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔


(นางชุศรี พงศ์อายุกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ



รายงานผลการดำเนินงาน
ในรอบ ๖ เดือน ประจำปี ๒๕๖๔
(ตุลาคม ๒๕๖๓-เมษายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิจิตร
อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

สารบัญ

	หน้า
๑. บัญชีสรุปโครงการและงบประมาณตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	๑
๒. บัญชีครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๔	๓
๓. ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔	
๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๔
๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗
- แผนงานเคหะและชุมชน	๑๐
๓) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคม และคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง	
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๐
- แผนงานสาธารณสุข	๑๐
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๑๓
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๕
๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหาร การบริการสู่สากล	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๖
- แผนงานเคหะและชุมชน	๑๗
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๘
- แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑๘
- แผนงานสาธารณสุข	๑๙
๕) ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลาย เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ	
- แผนงานการศึกษา	๒๐
๔. บัญชีครุภัณฑ์	๒๑

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๖	๔๐๑,๔๐๐	-	-	๑๖
รวม	๑๖	๔๐๑,๔๐๐	-	-	๑๖
๒. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง					
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒๑	๔,๓๗๓,๐๐๐	๓	๔๙๖,๙๐๐	๑๘
๒.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน	๑	๑๔,๐๐๐	-	-	๑
รวม	๒๒	๔,๓๘๗,๐๐๐	๓	๔๙๖,๙๐๐	๑๙
๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง					
๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๗,๐๐๐	๑	๓๐๐	-
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข	๑๓	๘๘๕,๐๐๐	๑	๒๒๑,๗๐๒	๑๒
๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๖	๑๘๕,๐๐๐	๒	๒๔,๑๑๐	๔
๓.๔ แผนงานศาสนานันทนาการ	๒	๒๘,๐๐๐	๑	๑๘,๐๐๐	๑
รวม	๓๒	๑,๑๐๕,๐๐๐	๕	๒๖๕,๑๑๒	๑๗

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริการสู่สากล					
๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๔	๑๑๐,๐๐๐	๑	๑๕,๐๐๐	๓
๔.๒ แผนงานคณะและชุมชน	๒	๑๐๐,๐๐๐	๑	๓,๕๓๐	๑
๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๕๐,๐๐๐	-	-	๑
๔.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑
๔.๕ แผนงานการสาธารณสุข	๑	๒๐๐,๐๐๐	-	-	๑
รวม	๑๔	๑,๒๓๓,๐๔๐	๒	๑๘,๕๓๐	๗
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ					
๕.๑ แผนงานการศึกษา	๕	๑,๓๖๐,๙๔๐	๑	๑๙๔,๒๐๐	๔
รวม	๕	๑,๓๖๐,๙๔๐	๑	๑๙๔,๒๐๐	๔
รวมทั้งสิ้น	๘๙	๑,๓๖๐,๙๔๐	๑๑	๓๗๓,๗๔๒	๓๘

บัญชีครุภัณฑ์
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมี อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ดำเนินการแล้ว	จำนวนงบประมาณที่ใช้ไป	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป	๑๐	๒๗๘,๐๐๐	-	-	๑๐
รวม	๑๐	๒๗๘,๐๐๐	-	-	๑๐
๒. แผนงานการศึกษา	๒	๑๓,๐๐๐	๒	๘,๐๐๐	-
รวม	๒	๑๓,๐๐๐	๒	๘,๐๐๐	-
๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑	๒๐,๔๐๐	๑	๒๐,๔๐๐	-
รวม	๑	๒๐,๔๐๐	๑	๒๐,๔๐๐	-
รวมทั้งสิ้น	๑๓	๓๑๑,๔๐๐	๓	๒๘,๔๐๐	๑๐

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
 ๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก หัวและท้ายท่อ เหลี่ยม บริเวณทางข้ามบ้านงูยมี จงกล หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบาง มูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๔,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนาบายประสิทธิ์ นนทรีย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนางกลิ่น อำดิษฐ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๗,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการขยายและเสริมคันคลองชุมชน จากที่นายเลี้ยว ต้นมี ไปบ้าน นายไพโรจน์ จันทร์คณา หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัด พิจิตร	๒๖,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕	โครงการขยายและเสริมคันคลองชุมชน จากปากลำไทรกระถิ่น - บ้าน นายบุญเกิด นิลขาว หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๖	โครงการขยายและเสริมคันคลองชุมชนจากสะพาน คสล. ไปบ้านนางสมนึก สังข์กลม หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖,๕๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๗	โครงการขยายและเสริมคันคลองน้อย บริเวณบ้านนายพลอย หลวงแก้ว หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๘,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘	โครงการซ่อมแซมคันคลองชุมชน บริเวณบ้านนายราย จันทร์หอม หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	โครงการเสริมคันคลองชุมชน จากบ้านนางทองล้วน มั่งมี ไปบ้าน นายจิตร กลางสอน หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบาง มูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	โครงการเสริมคันคลองชุมชน จากบ้านนายบุญทรง สายกลาง ไปบ้าน นาง วิมล ม่วงพรหม หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๓๒,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๑. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการเสริมคืนคลองบุษบงค์ จากบ้านนายประชา ปิงเกตุ - บ้านนางอุไร ศรีสุนทร หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๘,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	๒๕.โครงการเสริมคืนคลองบุษบงค์ จากสะพานข้ามบ้านนางวรรณายกศิริ ไปบริเวณบ้านนายจรงรักษ์ จงกล หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๗,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการเสริมคืนคลองบุษบงค์ บริเวณข้างบ้านนายฉิม ศรีสงคราม หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖,๕๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	โครงการเสริมคืนคลองบุษบงค์ บริเวณบ้านนางประทุม สุฤทธิ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔,๗๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๕	โครงการเสริมคืนคลองบุษบงค์ บริเวณบ้านนายสมฤทธิ์ เอี่ยมคู่ย หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕,๕๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๖	โครงการเสริมคืนไคตายน จากนายนายอานวย พงษ์ศรี ไปนางงอนงค์ จันทร์หา หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๖๐,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงาน ที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาวสุมาลา พัวเฮง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๗,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-	
๒	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบลำไ้เดตาวยวน จากแยกบ้านนายขวัญเมือง โพธิ์ไ้ ไปบ้านนางกำไร ตีพูล หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑๔๓,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-	
๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณฝายน้ำล้นถึงสามแยกบ้านนายเมี้ยน กลางสอน หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๑,๑๔๒,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ สายบ้านนางสุนทร สนบ้อม อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว	-	
๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากหอเหลี่ยม คสล. บ้านนางสาวทองล้วน จันทรรคณา-นายนายเจริญ เอียงลี หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๓,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนางสาวบุญช่วย เทียรมา ไปนายชวีช ฉิมจิ๋ว หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๙๖,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายทอแดง วรรณคำวณ - นายพิช จิ๋วหมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบริเวณบ้านนางเจียม คุณนรีชา - บ้านนางเสงี่ยม พวงทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๗,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๗๑,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๓๖,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางไกร ดีพูล หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๔๖,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางสาสุมาลา พัวเฮง หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๗,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 ๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางทองย้อย พันธุ์ ดวง หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๔๓,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากนายทองแดง ครัวค้ำฉนวน - นา นายพิช จิ๋ว หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๔๔,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากท่อเหลี่ยม คสล. บ้านนางสาวทองล้วน จันทร์ศรคณา - นายนายเจริญ เอี้ยงสี หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๕๓,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบริเวณบ้านนางเจียม คุณปรีชา - บ้าน นางเสียม พวงทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร	๒๗,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง
 ๒.๒ แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการติดตั้งป้ายจราจรป้ายเตือน ถนนสาย พจ.ถ.๗๑-๐๐๓ สาย ทางเข้า วัดห้วยเขน - บ้านวังตะกั่ว หมู่ที่ ๓๔ บ้านห้วยเขน ตำบลห้วยเขน อำเภอปางมุลานมาก จังหวัดพิจิตร	๑๔,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการเกี่ยวกับการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสำคัญ	๗,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ การแล้ว	-	

๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services)	๖๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการ การแล้ว	-	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๓๕,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 ๓.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๗	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๘	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๙	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๐	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๑	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๒	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๑๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยเขน	๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
 ๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความรู้เข้มแข็งในครอบครัว	๒๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการเยาวชนต้นกล้าด้านยาเสพติด	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่ผู้สูงอายุและคนพิการ	๒๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ แล้ว	-	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่สตรี	๒๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ แล้ว	-	
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๖	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๕๕,๐๐๐	กองสวัสดิการ สังคม	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๓. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๓.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานนมัสการหลวงปู่เพชรและงาน สมโภชเมืองพิจิตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔	๑๘,๐๐๐	กอง การศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	-	
๒	โครงการจัดงานประเพณีแข่งขั้เรือยาวจังหวัดพิจิตร ซึ่งถ้ายพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	กอง การศึกษา	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตจำกัดความสามารถทางการบริการการดูแลสุขภาพ
 ๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๓๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ของสถานพักกลาง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในกรม ช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขต อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	๑๕,๐๐๐	เทศบาลตำบล เนินมะกอก	ดำเนินการ แล้ว	-	
๓	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐	กองคลัง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตจำกัดความสามารถทางการบริการผู้พิการ

๔.๒ แผนงานคณะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๔๙๙,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	ค่าใช้จ่ายในการสำรวจรังวัดตรวจสอบและจัดทำแนวเขตการ ปกครองขององค์กรการบริหารส่วนตำบลภูมิ	๕,๐๐๐	กองช่าง	ดำเนินการ แล้ว		

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตจำกััดความสามารถทางการบริการการผู้สากล

๔.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่าk)	๕๐,๐๐๐	กองช่าง	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตจำกััดความสามารถทางการบริการการผู้สากล

๔.๔ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตจำกั่ความสามารถทางบริการผู้สูงอายุ
 ๔.๖ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนิน การแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
๕.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	โครงการ “บางมูลนากภูมิใจ เทิดไทรราชวงศ์จักรี ๑๑๙ ปีพระ ปิยมหาราช เสด็จประพาสบางมูลนาก”	๕,๐๐๐	กองการศึกษา	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒๙๓,๗๕๐	กองการศึกษา	ดำเนินการ แล้ว	-	
๓	ค่าอาหารเสริม (นม)	๓๖๒,๒๐๐	กองการศึกษา	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โครงการจ้างครูสอนคอมพิวเตอร์เรียนอนุบาลอำเภอบางมูล นาก(วัดหัวขุ่น)	๙๖,๐๐๐	กองการศึกษา	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๕	โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก (วัด หัวขุ่น)	๖๐๔,๐๐๐	กองการศึกษา	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

รายการครุภัณฑ์

๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	๔,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๒	เก้าอี้สำนักงาน (สำหรับพนักงานส่วนตำบล)	๙,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๓	เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ) ความเร็ว ๓๐ แผ่นต่อนาที	๑๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	
๔	โต๊ะทำงานเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต	๒๖,๐๐๐	สำนักปลัด	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	

ผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ - เมษายน ๒๕๖๔)

รายการครุภัณฑ์

๒. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	เก้าอี้สำหรับเด็กอนุบาล	๗,๕๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	-	
๒	โต๊ะสำหรับเด็กอนุบาล	๕,๕๐๐	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้ว	-	

๓. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ดำเนินการแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
๑	แบบหล่ออุปกรณ์คอนกรีตทรงสี่เหลี่ยม	๒๐,๔๐๐	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	-	